Par Vecpiebalgas ūdensrožu dīķa sakārtošanas darbu gaitu



Vecpiebalgas ūdensrožu dīķa labiekārtošanas darbi turpinās, taču to pabeigšana aizkavējusies sarežģītu laikapstākļu un dīķa specifikas dēļ. Lai gan sākotnēji līgumā noteiktais darbu izpildes termiņš bija 2026. gada 30. jūnijs, darbus nav bijis iespējams pabeigt paredzētajā laikā.

Darbu izpildi būtiski ietekmējuši laikapstākļi. Dīķa apkārtne ilgstoši saglabājusies ļoti mitra, turklāt pats dīķis pilda arī meliorācijas funkciju – tajā dabiski uzkrājas ūdens, tādēļ tā pilnīga nosusināšana ir sarežģīts process. Lai varētu veikt paredzētos darbus, dīķim jābūt pietiekami sausam, lai izveidotu tā profilu, sakārtotu gultni un sagatavotu apkārtni turpmākai labiekārtošanai.

Būvnieki regulāri veikuši ūdens atsūknēšanu no dīķa, lai nodrošinātu iespēju turpināt darbus. Tomēr lietainie un mitrie laikapstākļi nav ļāvuši teritorijai un dīķa gultnei pietiekami izžūt. Arī ziemas periodā tika mēģināts izmantot piemērotus laikapstākļus darbu veikšanai, taču iestājās ļoti stiprs sals, kas neļāva darbus turpināt.

Lai kvalitatīvi pabeigtu iesākto, nepieciešams ilgāks sausāks periods – vismaz divas nedēļas bez būtiskiem nokrišņiem. Tikai šādos apstākļos iespējams pilnvērtīgi turpināt darbus un izvairīties no sasteigtiem risinājumiem, kas varētu būtiski ietekmēt paveiktā

kvalitāti.

Ūdensrožu dīķa sakārtošanas mērķis ir uzlabot vidi, kurā aug Vecpiebalgas simbols, ūdensrozes, kā arī padarīt teritoriju vizuāli pievilcīgāku un pieejamāku iedzīvotājiem un viesiem. Projekta laikā paredzēts sakopt dīķa gultni, nedaudz mainīt tā formu, novirzot to tālāk no ceļa, lai uzlabotu pārskatāmību un ļautu pilnvērtīgāk baudīt ainavu.

Ūdensrozes turpina priecēt

Ūdensrozes nav iznīcinātas, un tās ir iespējams apskatīt speciāli izveidotajā pagaidu dīķī, kas atrodas tajā pašā teritorijā starp autoceļu P30 un "Veco ceļu".

Lai apmeklētājiem būtu ērtāk piekļūt ūdensrozēm, tiks sakārtota viena pagaidu dīķa mala. Tas ļaus cilvēkiem ērti pieiet pie ūdensrozēm, tās apskatīt un iemūžināt skaistās fotogrāfijās.

Ūdensrožu saimniece neatbalsta augu pārstādīšanu uz citu vietu, lai neradītu risku to veselībai un nebojātu augus. Tāpēc labākais risinājums ir ļaut ūdensrozēm turpināt augt pagaidu dīķī.

Kad tehnoloģiski pareizi būs izbūvēts pastāvīgais ūdensrožu dīķis, ūdensrozes ar to saimnieces gādību tiks pārstādītas no pagaidu dīķa uz to īsto atrašanās vietu.

Šobrīd notiek Vecpiebalgas viesistabas dīķa tīrīšanas darbi. Dīķī esošās ūdensrozes tiek saglabātas un turpina augt savā ierastajā vietā. Tās joprojām ir ērti aplūkojamas no platformas.

Ūdensrožu dīķa atjaunošanas ideja 2023. gadā tika iesniegta līdzdalības budžeta projektu konkursā, kur tā guva lielu iedzīvotāju atbalstu – par projektu nobalsoja 469 iedzīvotāji, un tas ieguva 2. vietu, saņemot 5000 eiro finansējumu no pašvaldības budžeta. Projektu līdzfinansē arī Vecpiebalgas apvienības pārvalde no sava budžeta līdzekļiem.